

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ยอดสัญญา	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
1	1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร									
	1.1 อาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์	6,651,000	6,651,000.00	11 พ.ค.63 - 10 ก.ย.63	6,639,335.00	99.82	11,665	-	โครงการชลประทานชลบุรี	แล้วเสร็จ
	1.2 อาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก 2 พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ	38,380,000	38,380,000	180 วัน	38,276,018.75	99.73	103,981	-	โครงการชลประทานชลบุรี	แล้วเสร็จ
2	2 พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี									
	2.1 ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.36 - เชื่อมตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	9,490,000	9,490,000.00	1 พ.ค. 63 - 29 ก.ค. 63	9,490,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.2 ก่อสร้างถนนสายบ้านวังรี - บ้านเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	9,590,000	9,590,000.00	1 พ.ค. 63 - 28 ส.ค. 63	9,590,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.3 ก่อสร้างถนนสายบึงเจริญ - อ่างกระพงค์ อำเภอบ่อทอง	8,991,349	8,991,349.00	1 พ.ค. 63 - 28 ส.ค. 63	8,991,349.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.4 ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.331 - หนองไก่อเลื้อน อำเภอนันทนบุรี	9,939,000	9,939,000.00	1 พ.ค. 63 - 28 ส.ค. 63	9,939,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.5 ก่อสร้างถนนสายบ้านคลองตาเพชร - บ้านน้ำซับ อำเภอบ่อทอง	8,390,000	8,390,000.00	18 เม.ย. 63 - 15 ส.ค. 63	8,390,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.6 ก่อสร้างถนนสายแยก ทข.ขบ.4012 - บ้านกระบกคู่ อำเภอกะจันทร์	8,482,000	8,482,000.00	1 พ.ค. 63 - 28 ส.ค. 63	8,482,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.7 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.3023 แยก ทล.315 - บ.ไร่ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี	21,480,000	21,480,000.00	26 พ.ค. 63 - 23 ต.ค. 63	21,480,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.8 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.3009 แยก ทล.331 - บ.หนองคล้า ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	28,428,000	28,428,000.00	29 พ.ค.63 - 25 ต.ค.63	28,428,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.9 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.1003 แยก ทล.3 - บ.เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	15,493,000	15,493,000.00	26 พ.ค. 63 - 23 ก.ย. 63	15,493,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ยอดสัญญา	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์
	2.10 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.3083 แยก ทล.331 – บ้านเฉลิมลาภ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา และตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	24,880,000	24,880,000.00	26 พ.ค. 63 - 13 ต.ค. 63	24,880,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.11 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.5103 แยก ทข.ขบ.3007 – บ.หนองไม้แก้ว ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	8,150,000	8,150,000.00	1 พ.ค. 63 - 28 ส.ค. 63	8,150,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.12 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.3027 แยก ทล.331 – บ.ระเวียง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	29,170,000	29,170,000.00	26 พ.ค. 63 - 23 ต.ค. 63	29,170,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.13 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.1063 แยก ทล.3 – บ.ชากแก้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	24,485,000	24,485,000.00	26 พ.ค. 63 - 22 พ.ย. 63	24,485,000	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.14 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.3057 แยก ทล.344 - บ.ชากสมอ ตำบลนาป่า ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	7,640,000	7,640,000.00	1 พ.ค. 63 - 29 ก.ค. 63	7,640,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.15 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.3059 แยก ทล.344 - บ้านหัวกูด ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	11,405,000	11,405,000.00	29 พ.ค.63 - 26 ส.ค.63	11,405,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.16 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.3026 แยก ทล.344 - บ.หนองชาก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	16,470,000	16,470,000.00	26 พ.ค. 63 - 23 ก.ย. 63	16,470,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.17 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.4053 แยก ทล.3245 - บ.หนองใหญ่หีบเจ๊ก ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	12,475,000	12,475,000.00	26 พ.ค. 63 - 23 ก.ย. 63	12,475,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
	2.18 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ขบ.4090 แยก ทล.3245 - บ้านเขาพริก ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	17,000,000	17,000,000.00	26 พ.ค. 63 - 23 ก.ย. 63	17,000,000	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ยอดสัญญา	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์
	2.19 อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	34,798,000	34,798,000.00	29 พ.ค.63 24 ส.ค.63	34,798,000.00	100.00	0	-	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	แล้วเสร็จ
3	3. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี									
	3.1 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองขนวน-บ้านหนองยาง รหัสสายทาง ชบ.ถ. 82-012 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	1,946,000	1,633,000.00		1,633,000.00	83.92	313,000	313,000.00	อำเภอพนัสนิคม	แล้วเสร็จ
	3.2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองข่า ซอย 3 -ม่วงหวาน ซอย 1 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	3,552,000	3,290,000.00	เริ่ม 29 ก.ย.63 สิ้นสุด 27 ธ.ค.63	3,290,000.00	-	262,000	262,000.00	อำเภอพนัสนิคม	แล้วเสร็จ
	3.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	988,000	715,000.00		715,000.00	72.37	273,000	273,000.00	อำเภอพนัสนิคม	แล้วเสร็จ
	3.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีไพโรจน์ หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1,345,000	1,070,000.00		1,070,000.00	79.55	275,000	275,000.00	อำเภอบางละมุง	แล้วเสร็จ
	3.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสะพาน (ต่อจากของเดิม) ถึงถนนแอสฟัลท์ข้างสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	5,653,000	4,100,000.00		4,100,000.00	72.53	1,553,000	1,553,000.00	อำเภอบางละมุง	แล้วเสร็จ
	3.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปายู-บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง (ช่วงที่ 2) เชื่อมตำบลหนองเสือข้างอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	3,800,000	2,738,000.00		2,738,000.00	72.05	1,062,000	1,062,000.00	อำเภอบ้านบึง	แล้วเสร็จ
	3.7 ปรับปรุงถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำไปท่าจาม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	3,000,000	2,347,500.00	เริ่ม 29 ก.ย.63 สิ้นสุด 26 ม.ค.64	2,347,500.00	-	652,500	652,500.00	อำเภอบ้านบึง	แล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ยอดสัญญา	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
4	4 พื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี									
	4.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	19,994,000	19,994,000.00	เริ่ม 8 เม.ย. 63 - สิ้นสุด 1 มิ.ย. 64	16,754,972.00	83.80	3,239,028		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5	5 ส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย									
	5.1 เทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์	3,000,000	2,900,000		2,900,000.00	96.67	100,000		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	แล้วเสร็จ
	5.2 จัดปิ่นปักหมวกที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000	2,900,000		2,900,000.00	96.67	100,000		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	แล้วเสร็จ
6	6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน									
	6.1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	9,968,951	9,967,000.00	6 พ.ค. 63 - 2 9.ค. 63	9,828,498	98.59	140,453	1,951.00	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	แล้วเสร็จ
7	7. โครงการส่งเสริมสินค้าส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี									
	7.1 ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,000,000			1,892,504.00		107,496		เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	แล้วเสร็จ
8	8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ									
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000			8,384,691.50	83.85	1,615,309		สำนักงานจังหวัดชลบุรี	
		420,034,300			410,225,868.65	97.66	9,808,431	4,392,451.00		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็น 1	งบประมาณ	เบิกจ่าย
ประเด็น 2	15,968,951	15,628,498.40
ประเด็น 3	47,031,000	46,807,857.75
ประเด็น 4	327,040,349	322,649,849.00
ประเด็น 5		
ประเด็น 6	19,994,000	16,754,972.00
คจช. บูรณาการ	10,000,000	8,384,691.50
รวม	420,034,300	410,225,868.65